

**SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1121500 MECANIZACIÓN DEL CAMPO

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE INDICADORES 2015

FIN: Contribuir a impulsar la productividad agropecuaria mediante la infraestructura rural en el campo chihuahuense:

Meta Programada= 505 Productores
Meta Lograda= 316 Productores

Justificación.- La meta en el indicador antes mencionado no se cumplió debido a que se depende 100% a la contratación de las obras y esta medida en particular es muy variable ya que se pueden llegar a las metas establecidas atendiendo a menos productores de los programados porque dependerá de la cantidad de obra que cada uno contrate.

PROPÓSITO: La infraestructura rural se incrementa en el campo chihuahuense

Meta Programada= 53 Municipios
Meta Lograda= 65 Municipios

La meta se superó ya que existió demanda en casi el 100% de los municipios del Estado.

C01 TIERRAS PREPARADAS:


Meta Programada= 313 Contratos
Meta Lograda= 300 Contratos

Justificación.- La meta de este indicador se cumplió en un 95.85%, debido a que este programa de Mecanización del Campo depende 100% del pago de los productores para la contratación de las obras por lo que los contratos programados es un estimado histórico de lo que se contrata en obras año con año por lo que es un valor muy variable.

C0101 PREPARACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS PARA CULTIVO:

Meta Programada= 17,708.00 Hectáreas
Meta Lograda= 12,378.60 Hectáreas

Justificación.- La meta se cumplió en un 69.90% debido a que esta actividad primordialmente depende de los ciclos agrícolas para cultivo por lo que dependiendo la demanda de obra que se tenga en el año cubrir al 100% todos los productores ya que como se menciona anteriormente es primordial realizar las obras en los periodos correspondientes al ciclo agrícola y se tienen imprevistos como la descompostura de la maquinaria y esto nos atrasa en la programación de las obras. Por lo que la meta estimada a principio de año depende de muchos factores para lograrse.



C0102 PREPARACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS PARA RIEGO:

Meta Programada= 13,587.00 Horas Maquina
Meta Lograda= 27,851.00 Horas Maquina

Justificación.- La meta en este indicador rebaso un 204.98% ya que existió mucha demanda por parte de los productores para realizar pagos de los contratos de obra correspondientes.

C02 POZOS Y AFOROS CONSTRUIDOS:

C0201 PERFORACIÓN DE POZOS:

C0202 ELABORACIÓN DE AFOROS:

Justificación.- En el caso del componente C02 Perforación de Pozos el avance en meta de los indicadores para resultados fue deficiente debido a que se está integrando un nuevo concepto jurídico para el control de la perforación de los pozos ya que el estado de Chihuahua a partir del año 2013 se encuentra en un estatus de veda para la perforación de pozos de cualquier tipo, por lo que las mínimas perforaciones que se llevan a cabo son controladas por la Comisión Nacional del Agua, misma que no está emitiendo los permisos correspondientes para el tema.

C03 CAMINOS RURALES REHABILITADOS:

Meta Programada= 159 Contratos
Meta Lograda= 15 Contratos


Justificación.- Anteriormente esta actividad era 100% subsidiada por el Gobierno del Estado, misma que por instrucciones de los Titulares comenzó a tener un costo por hora máquina, situación que bajo la demanda de la obra por lo que las metas programadas dada la capacidad de la maquinaria no se cumplieron, debido a que no hubo contrataciones por parte de los particulares.

C0301 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA:

Meta Programada= 7,661.00 Kilómetros
Meta Lograda= 508.27 Kilómetros

Justificación.- Anteriormente esta actividad era 100% subsidiada por el Gobierno del Estado, misma que por instrucciones de los Titulares comenzó a tener un costo por hora máquina, situación que bajo la demanda de la obra por lo que las metas programadas dada la capacidad de la maquinaria no se cumplieron, debido a que no hubo contrataciones por parte de los particulares.

Ahora bien, como justificación general, cabe hacer mención que la matriz de indicadores en el año 2015, no presentó la información correcta en el denominador de cada fórmula (establecida como porcentaje), ya que se plasmaron los datos del año anterior (2014), siendo lo adecuado los del año 2015, por lo que la fórmula no refleja el porcentaje real de avance.



C. ING. ADOLFO HÉCTOR BACA BARRÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL